

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月28日

計画の名称	むつ市における循環のみの実現（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	むつ市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		2,200	A	2,200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	むつ処理区の令和2年度当初における下水道処理人口普及率17.0%を令和6年度末で24.8%に向上させる。			
	下水道区域内処理人口普及率　むつ処理区	17%	21%	25%
	下水道処理人口（人） / 下水道区域内行政人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区新町下北幹線 （汚水）	汚水管 75 ～ 250mm L=440m	むつ市						100		-
	A07-002	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区中央幹線（汚 水）	汚水管 250mm L=100m	むつ市						8		-
	A07-003	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区斗南丘幹線（ 汚水）	汚水管 250mm L=520m	むつ市						82		-
	A07-004	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区海老川町地区 枝線整備	汚水管 75 ～ 200mm L=3,00 0m	むつ市						250		-
	A07-005	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区昭和町新町地 区枝線整備	汚水管 75 ～ 200mm L=2,40 0m	むつ市						107		-
	A07-006	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 汚水）	新設	むつ処理区柳町上川町地 区枝線整備	汚水管 75 ～ 200mm L=3,12 0m	むつ市						143		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 污水）	新設	むつ処理区中央地区枝線 整備	污水管 75 ～ 200mm L=1,110m	むつ市						77		-
	A07-008	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	管渠（ 污水）	新設	むつ処理区仲町若松町地区枝線整備	污水管 200mm L=660m	むつ市						55		-
	A07-009	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	終末処理場	-	むつ下水浄化センター 水処理施設	1系列増設（3,470m3/日）	むつ市						1,275		-
		種別2：増設																	
	A07-010	下水道	一般	むつ市	直接	むつ市	-	-	調査・設計等	委託費（管渠L=6.0km等）	むつ市						103		-
		種別1：終末処理場、管渠（污水）、種別2：全種																	
											小計						2,200		
											合計						2,200		

## 事後評価

### 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

むつ市上下水道局下水道課による評価を実施

事後評価の実施時期

令和7年11月

公表の方法

むつ市HPにて公表

### 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

令和6年度末までに、むつ処理区において39.8haの整備を実施し、整備面積は合計237haとなったことで、未普及地域の解消が図られた。また、令和5年度の事業再評価の答申を踏まえ、計画区域を整備済みの区域へ縮小した結果、令和6年度末時点での普及率は100%に達した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

整備区域の生活環境の改善とトイレの水洗化の促進に寄与することができた。

### 特記事項（今後の方針等）

計画変更により整備の拡大は行わないこととなったため、今後は未接続世帯への接続促進を図るとともに、既存設備の老朽化に対応するため、調査結果等を踏まえて計画的に改築・更新を進めていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	25%	計画変更により、計画区域が整備済みの区域に変更されたため。
	最 終 実績値	100%	